

الاستشاري

مكتب رمك للاستشارات الهندسية

وكالة التعمير والمشاريع

المقاول

الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف

شركة طرق الرياض للمقاولات

إدارة تنفيذ الطرق

مشروع تلال الغروب



تقديم جديد



إعادة تقديم

استمارة طلب تسليم رقم

الأعمال المساحية والترايبه

اسم الحي: الأمير فواز

رقم المخطط: BLOCK11 رقم الشارع: 1

عرض الشارع: 17

إلى محطة رقم: 214+0

من محطة رقم: 125+0

استلام الطبقة: ASPHALT BASE COURSE

أعمال أخرى:

توقيع مدير المشروع:

التاريخ: / /

المساح

المراقب

ملاحظات المراقبة:

جاهز

غير جاهز

نتيجة تدقيق المساحة:

من المحطة:

إلى المحطة:

من المحطة:

إلى المحطة:

القطاع العرضي

القطاع الطولي

أخرى

مرفقات:

متطابق

غير متطابق

التوقيع:

التاريخ: / /

ملاحظات:

من محطة:

إلى محطة:

توقيع المساح:

التاريخ: / /

نتيجة تدقيق المواد:

تصنيف المواد

مرفق

قيمه البركثور:

الروطبه المثلي:

غير مرفق

رقم الاختيار	رقم المحطة		نوعية المواد	نسبة الدك	نسبة الرطوبة	النتيجة	ملاحظات
	من محطة	إلى محطة					

النتيجة:

ناجح

راسب

التوقيع:

التاريخ: / /

ملاحظات

تعليمات المهندس الاستشاري:

موافق

غير موافق

التوقيع:

التاريخ: / /

تم الاستلام: مندوب المقاول:



Client	شركة طرق الرياض للمقاولات	Report No.	240463.22
Project	مشروع البنية التحتية - مخطط تلال الغروب	Sampling Date	15/5/2024
Location	جدة - حي الأمير فواز	Sample by	Hossam
Sample Description	BITUMIN BASE COURSE LAYER	Report Date	16/5/2024
Station	STA 0+125 to STA 0+214 Raod 01 Block 11	Tested By	Saddam Hussain

Superpave Mix Design Analysis

Specimen I.D.	Bulk Specific Gravity of Compacted Specimen & Volumetric Properties						Design Criteria
	Ndes			Nmax			
	1	2	Ave.	1	2	Ave	
a. Weight in air, dry (gm)	4822.0	4850.0		4857.2	4829.1		
b. Weight in air, SSD (gm)	4848.2	4848.1		4874.4	4844.4		
c. Weight in water, (gm)	2938.0	2929.0		2957.5	2937.2		
d. Volume, (cc)	1910.2	1919.1		1916.9	1907.2		
e. Specific Gravity (Gmb) (a/d)	2.524	2.527	2.526	2.534	2.532	2.533	
Height @ Nini	136.0	134.0	135.0	133.0	132.0	132.5	
Height @ Ndes	112.0	111.0	111.5	109.0	108.2	108.6	
Height @ Nmax	—	—	—	113.9	114.0	114.0	
% Gmm @ Nini	79.6	80.2	79.9	—	—	—	89 MAX
% Gmm @ Ndes	96.7	96.8	96.7	—	—	—	96±1.5
% Gmm @ Nmax	—	—	—	97.1	97.0	97.0	98 MAX
Air Voids %	3.3	3.2	3.3	2.9	3.0	3.0	2.5 - 5.5%
Voids in Mineral Aggregate (VMA) %	13.6	13.5	13.6	—	—	—	12min-14max
Voids Filled (VF) %	75.7	76.3	76.0	—	—	—	65 - 75
Dust Proportion:	0.69						0.80 - 1.60

Maximum Theoretical Specific Gravity (Gmm)				Mix properties	
Specimen I.D.	1	2	3	Gb =	1.020
a. Net weight of loose mix (gm)	2028.0			Gsb =	2.780
b. Net weight of flask & water (gm)	9353.0			Ps =	95.130
c. Net weight of flask, loose mix & water	10604.2			Gse =	2.84
d. Maximum Theoretical Specific Gravity, Gmm (A/(A+B-C))	2.611			Pba =	0.74
e. Average Gmm	2.611			Pbe =	4.17

Extraction & Gradation			Total weight of Agg: 2535.4		Sieve analysis		
			Sieve Size	Weight Retained gm	Percent Passing	JMF Limit	Ave.
Asphalt Content	1	2	1-1/2"	0	100.0	100.0	100.0
			1"	33	98.7	91 - 99	98.7
a. Wt of sample before test, gm	2665.2		3/4"	321	87.3	81 - 89	87.3
b. Wt of sample after test, gm	2534.2		1/2"	679	73.2	70 - 78	73.2
c. Wt of filter before test, gm	31.0		3/8"	999	60.6	58 - 66	60.6
d. Wt of filter after test, gm	32.2		#4	1529	39.7	35 - 45	39.7
e. Wt of sample in filter (c-d), gm	1.2		#8	1759	30.6	29 - 37	30.6
f. Wt of total agg, (b+e) gm	2535.4		#16	1939	23.5	21 - 29	23.5
g. Wt of Bitumen, (a-f) gm	129.8		#30	2151	15.2	13 - 21	15.2
h. Percent AC (g/a x 100), %	4.87		#50	2299	9.3	8 - 16	9.3
i. Average Asphalt Content, %	4.87		#100	2401	5.3	3.2 - 7.2	5.3
j. Optimum asphalt Binder content	4.7% ± 0.4		#200	2463	2.9	2 - 5	2.9
			Pan				

Lab. Tech.

Lab. Tech. Signature

Lab. Eng.

Lab. Eng. Signature



شعار عرض ٢٧,٠٠ متر



مدير عام الدراسات والتصاميم	PLAN
مهندس الرسم	1:500
رسم الموقع	
التاريخ	
المهندس	
مراجعة	
مراجعة	
مراجعة	

تصميم الطرق لمشروع تلال الغروب
بحسب الامير فواز شمال - مدينة جدة

المقاول / شركة طريق الرياض للقرارات

الاستشاري / مكتب ريك للاستشارات الهندسية

الاستشاري العام / الهيئة للاستشارات الهندسية

شركة ساني العامة

وزارة الإسكان

الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس

الهيئة العامة للتخطيط العمراني

